

JUNTA DE PROPIETARIOS LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO

AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION		30 DE SETIEMBRE 2011			VIVIENDAS DE DOS PISOS								Arq. Alberto Reynaga Da Silva			
Nº	PROPIETARIO	ETAPA	MZ	LOTE	TRAZADO	EXCAVACION	VACIADO DE ZANUJA	MUROS 1º PISO	1º TECHO	TARRAJEO 1º PISO	MUROS 2º PISO	2º TECHO	TARRAJEO 2º PISO	ACABADOS	OBSERVACIONES	
1	NOVO AUTOS S.A.	I	B'	10												Ver nota 1
2	PAREDES FLORES EUSTAQUIO	III	IV	1												Ver nota 2
3	FARFAN TRELLES MARTIN	III	XV	1												Ver nota 3
4	ALVARADO JOURDE GRACIELA	III	IX	1												OK
AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION		30 DE SETIEMBRE 2011			REMODELACION-AMPLIACION								Arq. Alberto Reynaga Da Silva			
5	FLORES MUBARAK	I	N	8	REMODELACION											
6	CARCAMO LORENZ MARIO	I	D'	16	REMODELACION										CONCLUIDA	
7	LEON RIVERA MAURICIO	III	XV	15	REMODELACION											
8	VILLALTA CASTAÑEDA JORGE	I	L	9	AMPLIACION											
9	LUKAC MIKLOS IVAN	I	K'	1	REMODELACION											
10	PAIVA PONCE DE LEON ERICK	III	XV	5	REMODELACION											

Nota 1: La obra mantiene un atraso de 30 dias con respecto al cronograma de avance de obras.

Nota 2: Según cronograma de avance de obra debería estar en acabados

Nota 3: La obra no cumple con la programación con respecto al primer techo.